

IZVJEŠĆE O PROVEDBI PROVEDBENOG PROGRAMA

IZVJEŠĆE O PROVEDBI PROVEDBENOG PROGRAMA												
NOSITELJ IZRADE AKTA:		Općina Križ		NAZIV AKTA STRATEŠKOG PLANIRANJA:	Provedbeni program Općine Križ za razdoblje 2021. do 2025.godine		IZVJEŠTAJNO RAZDOBLJE:	01.01.-31.12.2022.		DATUM IZRADE IZVJEŠĆA:	31.01.2023.	
R.br. mjere	Cilj iz hijerarhijski nadređenog akta strateškog planiranja	Naziv mjere	Ključne točke ostvarenja mjere	Planirani rok postignuća ključne točke ostvarenja	Pokazatelj rezultata mjere	Početna vrijednost pokazatelja rezultata	Ciljna vrijednost 2022.	Ostvarena vrijednost pokazatelja rezultata	Iznos utrošenih proračunskih sredstava	Postignuće ključnih točaka ostvarenja	Status provedbe mjere	Opis statusa provedbe mjere
1	RS1. Održivo i konkurentno gospodarstvo SC1. Konkurentno i inovativno gospodarstvo	1.1.1. - Ulaganja u poslovnim zonama	Izgradnja biciklističkih i pješačkih staza u Poduzetničkoj zoni Križ II.	travanj 2022.	m novih biciklističkih staza	450	450	100%	599.981,25 kn	DA 1.kvartal 2022.godine	PROVEDENO	Proveden postupak jednostavne nabave za odabir izvođača radova, radovi izvedeni; izgrađeno 450 m biciklističke i pješačke staze planiranih u I.fazi projekta
2		1.1.3.-Pružanje podrške i edukacije za gospodarski sektor	Isplata subvencije malim i srednjim poduzetnicima, obrtnicima, trgovačkim društvima u vlasništvu Općine Križ	prosina 2022.	m novih pjašačkih staza	450	450	100%				
3	RS3. Zelena i digitalna tranzicija SC9. Samodostatnost u hrani i razvoju biogospodarstva	1.2.1 - Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava	Financiranje subvencija za poljoprivrednike	prosina 2022.	broj isplaćenih subvencija	50	44	93%	573.294,74 kn	DA 4.kvartal 2022.godine	PROVEDENO	Na temelju raspisanog Javnog poziva za potpore u poljoprivredi (objavljen 16.03.2022., zatvoren 17.05.2022.) zaprimljena 44 zahtjeva te obrađena 44 zahtjeva; sklopljen ugovor s osiguravajućom kućom
			Financiranje konzultantskih usluga za projekte Programa ruralnog razvoja	prosina 2022.	broj prijavljenih projekata unutar PRR	2	2	0	- kn			
					broj projekata kojima je odobreno sufinan.sred.iz PRR	1	1	0	- kn			
4	RS1. Održivo i konkurentno gospodarstvo SC1. Konkurentno i inovativno gospodarstvo	1.3.2. - Turistička valorizacija prirodne i kulturne baštine	nastavak arheoloških istraživanja na lokalitetu Sipćina, Okešinec u suradnji s Minist.kulture, Zag.županijom i Hrvatskim restaur.zavodom	prosina 2022.	broj provedenih ulaganja u turizmu i istaživanja	3	1	100%	100.000,00 kn	DA 2.kvartal 2022.godine	PROVEDENO	Provedeni istraživački radovi u trajanju od 4 tjedna; otkriveni dosad nezabilježeni objekti
5	RS1. Održivo i konkurentno	2.1.1. - Poboljšanje uvjeta za izvođenje	sufinanciranje prehrane učenicima slabijeg imovinskog stanje te sufinanciranje dijela obraz.materijala za osnovnu školu	prosina 2022.	broj učenika kojima su sufinancirani obrazovni materijali	421	149	90,62%	362.486,84 kn	DA	PROVEDENO	Sufinancirana prehrana učenicima slabijeg imovinskog stanja te financiran dio obrazovnog materijala

	gospodarstvo SC2. Obrazovani i zaposleni ljudi	predškolskog i osnovnoškolskog obrazovanja	financiranje stipendija učenicima i studentima	prosinac 2022.	broj stipendija	21	18	96,88%	155.000,00 kn	DA	PROVEDENO	isplaćene stipendije za školsku godinu 2021/2022
			sufinanciranje prijevoza studentima	prosinac 2022.	broj studenata kojima je financiran prijevoz	70	50	76,11%	91.333,13 kn	DA	PROVEDENO	sufinanciran prijevoz učenika
			opremanje novog dječjeg vrtića	studeni 2022.	broj nabavljene opreme	1	1	58,05%	5.805,05 kn	NE	U TIJEKU	nabavljen dio potrebne opreme za dječji vrtić
6	RS2. Jačanje otpornosti na krize SC5. Zdrav, aktivan i kvalitetan život SC6. Demografska revitalizacija i bolji položaj obitelji SC7. Sigurnost i stabilan razvoj	2.1.2. - Izgradnja, obnova i uređenje dječjih igrališta i parkova	uređenje parka Hrvatskih mučenika u Novoselcu	prosinac 2022.	broj provedenih ulaganja	0	1	0	- kn	NE	NIJE POKRENUTO	nije bilo izvršenja po ovoj aktivnosti
			uređenje parku u Križu	prosinac 2022.	broj provedenih ulaganja	0	1	0	- kn	NE	NIJE POKRENUTO	nije bilo izvršenja po ovoj aktivnosti
7		2.1.3. -Izgradnja i uređenje sportsko- rekreativnih objekata i sadržaja	rekonstrukcija i opremanja sportske građevine u sportskom parku u Križu	prosinac 2022.	broj provedenih ulaganja	1	1	99,35%	794.813,84 kn	DA	U TIJEKU	uređenje podloge za postavljanje streetworkout sprava,postavljanje sprava, uređenje prostorija u prizemlju objekta, izrada projektne dokumentacije, izrada dokumentacije za prijavu projekta na EU fondove
8		2.1.4. - Izgradnja, obnova i uređenje društvenih i vatrogasnih domova te drugih centara za okupljanje u zajednici te nabava vozila i opreme	investicijsko održavanje društvenih domova - sanacija fasade, krova, podova, stropova, zidova i instalacije	prosinac 2022.	broj održavanih društvenih domova	3	3	82,27%	329.097,82 kn	DA	PROVEDENO	tekuće i investicijsko održavanje, različiti popravci sukladno potrebama
			finaniciranje legalizacije društvenih domova i sportskih objekata	prosinac 2022.	broj legaliziranih društvenih domova i objekata	0	2	19,06%	1.906,25 kn	NE	U TIJEKU	postupci u tijeku
			uređenje multimedijalnog centra u Križu		broj provedenih ulaganja	0	1	0	- kn	NE	NIJE POKRENUTO	nije bilo izvršenja po ovoj aktivnosti
			prenamjena postojeće zgrade dječjeg vrtića u Križu u kulturni centar		broj provedenih ulaganja	0	1	0	- kn	NE	NIJE POKRENUTO	nije bilo izvršenja po ovoj aktivnosti
			izgradnja vatrogasnog spremišta u Širincu		broj provedenih ulaganja	0	1	0	- kn	NE	NIJE POKRENUTO	nije bilo izvršenja po ovoj aktivnosti
			rekonstrukcija i opremanje vatrogasnog doma u Bunjanima		broj provedenih ulaganja	0	1	69,65%	397.001,16 kn	NE	U TIJEKU	obnovljeno krovšte na objektu vatrogasnog doma
9			rekonstrukcija doma u Obedišću	lipanj 2023.	broj provedenih ulaganja		1	0	- kn	NE	NIJE POKRENUTO	nije bilo izvršenja po ovoj aktivnosti
10		RS1. Održivo i konkurentno gospodarstvo SC1. Konkurentno i inovativno gospodarstvo	2.1.7. - Očuvanje i obnova kulturne baštine	sanacija stare vojne zgrade u parku u Križu		broj provedenih ulaganja	0	1	0	- kn	NE	NIJE POKRENUTO
	unaprjeđenje religije u lokalnoj zajednici te uređenje i obnova sakralnih objekata			prosinac 2022.	broj provedenih ulaganja	0	1	88,80%	222.000,00 kn	DA	PROVEDENO	uređenje i obnova sakralnih objekata

11		2.1.9. - Organizacija javnih, društvenih i kulturnih događanja i priredbi	financiranje programskih djelat. i tradicionalne manifestacije u organizaciji i od značaja za Općinu Križ	prosinac 2022.	broj organiziranih javnih događanja	20	20	57,49%	318.444,16 kn	DA	PROVEDENO	održane manifestacije: Krigl fest, Badalićevi dani, obilježavanje Dana Općine, predstave, Božićni koncert u čast Milke Trnine
12	RS2. Jačanje otpornosti na krize SC5. Zdrav, aktivan i kvalitetan život SC7. Sigurnost i stabilan razvoj	2.1.10. - Jačati kapacitete Općine Križ za korištenje fondova EU-a te osmisliti tzv.soft projekte za rješavanje problema u zajednici	provođenje programa Zaželi, radi, pomaži!!!	lipanj 2022.	broj novozaposlenih žena u nepovoljnom položaju na tržištu rada	4	4	92,07%	147.316,09 kn	DA, II. kvartal 2022.g.	PROVEDENO	projekt proveden- kroz projekt zaposlene 4 osobe
13	RS2. Jačanje otpornosti na krize SC5. Zdrav, aktivan i kvalitetan život	2.2.1. - Jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva	donacije za programske djelatnosti udruga i ostalih korisnika od značaja za Općinu Križ	studeni 2022.	broj programa koji se financiraju	14	14	96,75%	135.450,00 kn	DA	PROVEDENO	financirani programi udruga
			financiranje redovne djelatnosti Crvenog križa	prosinac 2022.	broj korisnika usluga Crvenog križa u Općini Križ	515	500	100%	60.000,00 kn	DA	PROVEDENO	financirana redovna djelatnost Crvenog križa
			financiranje osnovne djelatnosti i programa Zajednice tehničke kulture	studeni 2022.	broj programa koji se financiraju	8	8	100%	25.000,00 kn	DA	PROVEDENO	financirani programi udruga
			potpore udrugama iz područja zdravstva, socijale i preventive od interesa za Općinu Križ	prosinac 2022.	broj programa koji se financiraju	5	5	88,68%	35.472,82 kn	DA	PROVEDENO	sufinancirani programi udruga
			financiranje rada udruga iz Domovinskog rata	prosinac 2022.	broj financiranih udruga iz Domovinskog rata	0	1	0	- kn	NE	NIJE POKRENUTO	nije bilo izvršenja po ovoj aktivnosti
			donacije za programske djelatnosti sportskih udruga i klubova	prosinac 2022.	broj programa koji se financiraju	14	17	98,09%	539.500,00 kn	DA	PROVEDENO	sufinancirani programi sportskih udruga
			financiranje programa Crvenog križa	prosinac 2022.	broj financiranih akcija	12	12	92,55%	37.020,00 kn	DA	PROVEDENO	sufinancirani programi Crvenog križa
				prosinac 2022.	broj novih strateških akata	0	1	0	n/p	NE	NIJE POKRENUTO	nije bilo izvršenja po ovoj aktivnosti

14	RS1. Održivo i konkurentno gospodarstvo SC3. Učinkovito i djelotvorno pravosuđe, javna uprava i upravljanje državnom imovinom	2.1.11. - Redovna djelatnost Općine	financiranje redovne djelatnosti općine	prosinac 2022.	broj pripremljenih izvještaja o provedbi akata strateškog planiranja	0	1	100%	n/p	DA	PROVEDENO	izrađena sva potrebna izvješća tijekom godine
				prosinac 2022.	broj projekata Općina kojima je odobreno sufinanciranje sredstvima ESI fondova	3	3	60,00%	462.294,85 kn	NE	U TIJEKU	tijekom godine odobren jedan projekt za sufinanciranje iz EU fonodava te provedene aktivnosti pripreme i prijave drugih projekata za sufinanciranje iz EU fondova
			financiranje rada političkih stranaka čiji članovi obnašaju dužnosti u Općinskom vijeću	prosinac 2022.	broj članova u Općinskom vijeću	13	13	90,00%	27.000,00 kn	DA	PROVEDENO	financiran redovan rad političkih stranaka
			financiranje savjeta mladih	prosinac 2022.	broj organiziranih javnih događanja	10	3	0	- kn	NE	NIJE POKRENUTO	nije bilo izvršenja po ovoj aktivnosti
				prosinac 2022.	broj održanih sjednica Savjeta mladih	4	1	0	- kn	NE	NIJE POKRENUTO	nije bilo izvršenja po ovoj aktivnosti
			rashodi za zaposlenike Općine Križ	prosinac 2022.	broj zaposlenika	11	11	71,00%	2.344.487,25 kn	DA	PROVEDENO	rashodi za zaposlene, službena putovanja, naknade za prijevoz, stručno usavršavanje, ostalo
			redovna djelatnost Knjižnice i čitaonice Križ	prosinac 2022.	broj korisnika knjižnice	300	400	94,54%	545.312,44 kn	DA	PROVEDEN	financiranje redovnog rada knjižnice (rashodi za zaposlene, nabava knjiga, opreme i ost.troškovi)
			redovna djelatnost Dječjeg vrtića	prosinac 2022.	broj upisane djece	171	171	80,08%	4.528.830,54 kn	DA	PROVEDENO	financiranje redovnog rada dječjeg vrtića (rashodi za zaposl., nabava potrebne opreme i ostalo)
15	RS2. Jačanje otpornosti na krize	2.1.12.- Dodatne usluge u zdravstvu i preventivi	plaćanje zakupa prostora i režija za 2 prostora u ambulanti u Križu	prosinac 2022.	broj zakupljenih prostora u ambulanti u Križu	2	2	90,81%	72.645,82 kn	DA	PROVEDENO	plaćanje troškova zakupa i režija za 2 prostora u ambulanti
			sufinanciranje dolaska specijalista psihijatra u ambulantni u Križu	prosinac 2022.	broj dolazaka specijalista psihijatra u ambulanti u Križu	12	12				PROVEDENO	sufinancirani troškovi dolaska specijalista psihijatra
			podmirenje troškova stanovanja	prosinac 2022.	broj korisnika pomoći	18	15	52,79%	42.232,27 kn	DA	PROVEDENO	plaćanje troškova stanovanja
			financiranje jednokratne pomoći	prosinac 2022.	broj isplaćenih jednokratnih pomoći	70	60	75,71 %	53.000,00 kn	DA	PROVEDENO	isplate jednokratnih pomoći sukladno dostavljenim zahtjevima

16	SC5. Zdrav, aktivan i kvalitetan život SC6. Demografska revitalizacija i bolji položaj obitelji	2.1.13. Usluge socijalne skrbi	financiranje pomoći roditeljima prilikom rođenja djeteta	prosinac 2022.	broj novorođene djece	60	70	75,33%	113.000,00 kn	DA	PROVEDENO	isplata pomoći prilikom rođenja djeteta sukladno dostavljenim zahtjevima
			financiranje pogrebnih troškova	prosinac 2022.	broj financiranih pogrebnih troškova	2	2	0	- kn	NE	NIJE POKRENUTO	nije bilo izvršenja po ovoj aktivnosti
			financiranje troškova stanovanja - ogrjev	prosinac 2022.	broj kućanstava kojima je financiran ogrjev	800	800	100%	33.600,00 kn	DA	PROVEDENO	isplaćena sredstava za financiranje ogrjeva
			financiranje novčanih naknada za umirovljenike	prosinac 2022.	broj korisnika naknade za umirovljenike	800	800	47,00%	65.800,00 kn	DA	PROVEDENO	isplaćene novčane naknade umirovljenicima
			financiranje novčanih naknada za nezaposlene	prosinac 2022.	broj korisnika novčanih naknada za nezaposlene	300	300	37,80%	37.800,00 kn	DA	PROVEDENO	isplaćene novčane naknade nezaposlenima
17	RS3. Zelena i digitalna tranzicija SC8. Ekološka i energetska tranzicija za klimatsku neutralnost SC10. Održiva mobilnost	4.1.2. - Izgradnja sustava odvodnje otpadnih i oborinskih voda	izgradnja kanalizacijske mreže	prosinac 2022.	m izrađene kanalizacijske mreže	600	600	0	- kn	NE	NIJE POKRENUTO	nije bilo izvršenja po ovoj aktivnosti
18		4.1.3. - Unaprjeđenje sustava javne rasvjete	investicijsko održavanje javne rasvjete	prosinac 2022.	broj održavanja javne rasvjete	90	70	79,57%	567.493,67 kn	DA	PROVEDENO	troškovi održavanja javne rasvjete, zamjene rasvjetnih tijela i dr.
19		4.1.4. - Izgradnja/modernizacija cestovne infrastrukture	investicijsko održavanje cesta	prosinac 2022.	investicijsko održavanje cesta	2	2	91,81%	826.316,18 kn	DA	PROVEDENO	troškovi održavanja cesta

Datum:	31.01.2023.
Ime i prezime Koordinatora za strateško planiranje:	Marija Vuksan
Potpis Koordinatora za strateško planiranje:	

POTPIS ČELNIKA TIJELA:	
---------------------------	---